

Выполнение работ на водосетях :

1	Работа по капитальн. замене водопровода вдоль уч.	договор 10ДП/2019
	№№ 696,713,714,715,739,679, 681, 683,685,687,689,693	
	692,699,701,703,705,707,709,711,698,700,702,706,708,710, 712,716,718, 720,722,724,726,728,730	
	всего 38 участков	
	Проложено и смотировано	
	трубы ПНД : д- 90 = 100 м, д-50 = 100 м, д-63 = 6м,д-40=235м	
	д-32 = 390м,д-25=55м; всего 886 м	
	седелок компресс. д50 = 7шт, д40 =14шт,д 90-2" =1 шт	153 900руб
	д63-1,1/4"= 1 шт , д63-2"= 1 шт	
	муфт = 84 шт, заглушек 32 шт	
	демонтировано старых труб пригл 100 м	
2	Работа по капитальн. замене водопровода вдоль уч.	договор 11ДП/2019
	302 -332Б, всего 38 участков	
	Проложено и смотировано	
	трубы ПНД :д-63 = 300м,д-40=170м	
	д-32 = 400м,д-25=70м; всего 940 м	
	седелок компресс. 37 шт	
	муфт = 84 шт	
	демонтировано старых труб пригл 100 м	
3	Работа по аварийному восстан. сети ок. уч. 64	договор 3ДП/2019
	разбор водосистемы, заново прокладка труб д 63, д-40, д32	
4	Работа по капитальн. замене водопровода вдоль уч.	договор 3ДП/2019
	№883,884,885,899,832,833,848,849,882	
	Прокладка труб ПНД, всего 285м	80 000 руб

Выполнение работ на электросетях:

1	Работа по аварийному восстановлению сети после грозы:	договор 5ДП/2019	
	замена изолятора , разъединителя РЛНД ок. подст 8552		
	замена полностью участка проводов СИП - линия ВЛ10		99 000 руб
2	Электромонтажные работы: демонтаж старых эл.опор, монтаж новых,использование работы специализированной техники, монтаж (демонтаж)эл. проводов, оборудования, пуско-наладочные работы и др	договор 8ДП/2019	
	установка опор (вынос опор с участков) от ТП 8552 вдоль уч. 768,790,794,791,799,802 , уч.315,уч 616, на въезде ул. Кленовая		186 000 руб
	всего 11 опор жБЕТ		
	установка опор (вынос опор с участков) на ВЛ-4 уч 214, уч 899, уч 176, уч 164, уч 204,(дерев опоры)		
	5 дерев опор		

Председатель СНТ "Троицкое-4"

Румянцев М.П. _____